

Comune di Gravellona
Provincia di VCO

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 4 A TUTTO IL 29/02/2024

OGGETTO: Lavori di adeguamento del depuratore di Gravellona Toce alle direttive comunitarie

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

IMPRESA: EDIL ALTA S.r.l.

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	9 996 986.99
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	151 845.67
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 8'178'358,89 - 100%)			
1 Corpo 001.001.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - OPERE CIVILI - O.G. 1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI SOMMANO % aliquote	100,000000	52'300,61 (0,639500%))	52'300,61 (0,639500%)
2 Corpo 002.002.005	1 - MANUFATTO SCOLMATORE - OPERE Elettromeccaniche - O.S. 22 - OPERE Elettromeccaniche SOMMANO % aliquote	16,160000	48'415,88 (0,592000%))	7'824,01 (0,095667%)
3 Corpo 003.001.002	2 ; 3 ; 4 ; 5 - GRIGLIATURA GROSSOLANA ; SOLLEVAMENTO INIZIALE ; GRIGLIATURA FINE ; DISSABBIATURA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - SCAVI E MOVIMENTI MATERIE SOMMANO % aliquote	66,930000	15'538,88 (0,190000%))	10'400,17 (0,127167%)
4 Corpo 003.001.003	2 ; 3 ; 4 ; 5 - GRIGLIATURA GROSSOLANA ; SOLLEVAMENTO INIZIALE ; GRIGLIATURA FINE ; DISSABBIATURA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TRASPORTI E SMALTIMENTI SOMMANO % aliquote	2,230000	50'542,26 (0,618000%))	1'127,09 (0,013781%)
5 Corpo 003.001.007	2 ; 3 ; 4 ; 5 - GRIGLIATURA GROSSOLANA ; SOLLEVAMENTO INIZIALE ; GRIGLIATURA FINE ; DISSABBIATURA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TUBAZIONI SOMMANO % aliquote	1,400000	102'638,40 (1,255000%))	1'436,94 (0,017570%)
6 Corpo 003.001.012	2 ; 3 ; 4 ; 5 - GRIGLIATURA GROSSOLANA ; SOLLEVAMENTO INIZIALE ; GRIGLIATURA FINE ; DISSABBIATURA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE PROVVISORIALI SOMMANO % aliquote	83,790000	568'477,73 (6,951000%))	476'327,49 (5,824243%)
7 Corpo 003.002.005	2 ; 3 ; 4 ; 5 - GRIGLIATURA GROSSOLANA ; SOLLEVAMENTO INIZIALE ; GRIGLIATURA FINE ; DISSABBIATURA - OPERE Elettromeccaniche - O.S. 22 - OPERE Elettromeccaniche SOMMANO % aliquote	38,110000	1'205 817,23 (14,744000%))	459'536,95 (5,618938%)
8 Corpo 004.001.002	6 ; 7 - MANUFATTO DI RIPARTIZIONE E SFIORATORE; PREDISPOSIZIONE FUTURA SEDIMENTAZIONE PRIMARIA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - SCAVI E MOVIMENTI MATERIE SOMMANO % aliquote	100,000000	4'170,96 (0,051000%))	4'170,96 (0,051000%)
9 Corpo 004.001.003	6 ; 7 - MANUFATTO DI RIPARTIZIONE E SFIORATORE; PREDISPOSIZIONE FUTURA SEDIMENTAZIONE PRIMARIA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TRASPORTI E SMALTIMENTI SOMMANO % aliquote	100,000000	12'022,19 (0,147000%))	12'022,19 (0,147000%)
10 Corpo 004.001.004	6 ; 7 - MANUFATTO DI RIPARTIZIONE E SFIORATORE; PREDISPOSIZIONE FUTURA SEDIMENTAZIONE PRIMARIA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE IN C.A. SOMMANO % aliquote	100,000000	98'467,44 (1,204000%))	98'467,44 (1,204000%)
11 Corpo 004.001.006	6 ; 7 - MANUFATTO DI RIPARTIZIONE E SFIORATORE; PREDISPOSIZIONE FUTURA SEDIMENTAZIONE PRIMARIA			
	A R I P O R T A R E			1'123'613,85

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'123'613,85
12 Corpo 004.001.007	- OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE METALLICHE 6 ; 7 - MANUFATTO DI RIPARTIZIONE E SFIORATORE; PREDISPOSIZIONE FUTURA SEDIMENTAZIONE PRIMARIA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TUBAZIONI	SOMMANO % aliquote 73,280000	126'601,00 (1,548000%)	92'773,21 (1,134374%)
13 Corpo 004.001.012	6 ; 7 - MANUFATTO DI RIPARTIZIONE E SFIORATORE; PREDISPOSIZIONE FUTURA SEDIMENTAZIONE PRIMARIA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE PROVVISORIALI	SOMMANO % aliquote 23,480000	61'583,04 (0,753000%)	14'459,70 (0,176804%)
14 Corpo 005.001.002	8 ; 10 - BIOLOGICO A CICLI ALTERNATI ; DEFOSFATAZIONE CHIMICA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - SCAVI E MOVIMENTI MATERIE	SOMMANO % aliquote 100,000000	12'758,24 (0,156000%)	12'758,24 (0,156000%)
15 Corpo 005.001.003	8 ; 10 - BIOLOGICO A CICLI ALTERNATI ; DEFOSFATAZIONE CHIMICA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TRASPORTI E SMALTIMENTI	SOMMANO % aliquote 100,000000	37'702,23 (0,461000%)	37'702,23 (0,461000%)
16 Corpo 005.001.004	8 ; 10 - BIOLOGICO A CICLI ALTERNATI ; DEFOSFATAZIONE CHIMICA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE IN C.A.	SOMMANO % aliquote 100,000000	147'946,51 (1,809000%)	147'946,51 (1,809000%)
17 Corpo 005.001.006	8 ; 10 - BIOLOGICO A CICLI ALTERNATI ; DEFOSFATAZIONE CHIMICA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE METALLICHE	SOMMANO % aliquote 100,000000	576'574,30 (7,050000%)	576'574,29 (7,050000%)
18 Corpo 005.001.007	8 ; 10 - BIOLOGICO A CICLI ALTERNATI ; DEFOSFATAZIONE CHIMICA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TUBAZIONI	SOMMANO % aliquote 100,000000	53'241,12 (0,651000%)	53'241,13 (0,651000%)
19 Corpo 005.001.008	8 ; 10 - BIOLOGICO A CICLI ALTERNATI ; DEFOSFATAZIONE CHIMICA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - VALVOLE	SOMMANO % aliquote 100,000000	30'341,71 (0,371000%)	30'341,72 (0,371000%)
20 Corpo 005.001.009	8 ; 10 - BIOLOGICO A CICLI ALTERNATI ; DEFOSFATAZIONE CHIMICA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - COPERTURE E TAMPONAMENTI	SOMMANO % aliquote 100,000000	5'806,63 (0,071000%)	5'806,64 (0,071000%)
21 Corpo 005.001.012	8 ; 10 - BIOLOGICO A CICLI ALTERNATI ; DEFOSFATAZIONE CHIMICA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE PROVVISORIALI	SOMMANO % aliquote 100,000000	4'089,18 (0,050000%)	4'089,18 (0,050000%)
22 Corpo 005.002.005	8 ; 10 - BIOLOGICO A CICLI ALTERNATI ; DEFOSFATAZIONE CHIMICA - OPERE ELETTROMECCANICHE - O.S. 22 - OPERE ELETTROMECCANICHE	SOMMANO % aliquote 100,000000	80'720,40 (0,987000%)	80'720,40 (0,987000%)
	A R I P O R T A R E			2'180'027,10

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'180'027,10
23 Corpo 006.001.002	9 - EDIFICIO SOFFIANTI - OPERE CIVILI - O.G. 1 - SCAVI E MOVIMENTI MATERIE	SOMMANO % aliquote 43,920000	380'597,84 (4,653719%)	167'158,57 (2,043913%)
24 Corpo 006.001.003	9 - EDIFICIO SOFFIANTI - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TRASPORTI E SMALTIMENTI	SOMMANO % aliquote 100,000000	81,78 (0,001000%)	81,78 (0,001000%)
25 Corpo 006.001.004	9 - EDIFICIO SOFFIANTI - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE IN C.A.	SOMMANO % aliquote 100,000000	572,49 (0,007000%)	572,49 (0,007000%)
26 Corpo 006.001.006	9 - EDIFICIO SOFFIANTI - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE METALLICHE	SOMMANO % aliquote 100,000000	4'661,66 (0,057000%)	4'661,66 (0,057000%)
27 Corpo 006.001.007	9 - EDIFICIO SOFFIANTI - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TUBAZIONI	SOMMANO % aliquote 100,000000	8'669,06 (0,106000%)	8'669,06 (0,106000%)
28 Corpo 006.001.008	9 - EDIFICIO SOFFIANTI - OPERE CIVILI - O.G. 1 - VALVOLE	SOMMANO % aliquote 100,000000	9'977,60 (0,122000%)	9'977,60 (0,122000%)
29 Corpo 006.001.009	9 - EDIFICIO SOFFIANTI - OPERE CIVILI - O.G. 1 - COPERTURE E TAMPONAMENTI	SOMMANO % aliquote 100,000000	4'988,80 (0,061000%)	4'988,80 (0,061000%)
30 Corpo 006.001.012	9 - EDIFICIO SOFFIANTI - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE PROVVISORIALI	SOMMANO % aliquote 44,050000	7'769,44 (0,095000%)	3'422,44 (0,041848%)
31 Corpo 006.002.005	9 - EDIFICIO SOFFIANTI - OPERE Elettromeccaniche - O.S. 22 - OPERE Elettromeccaniche	SOMMANO % aliquote 100,000000	4'252,75 (0,052000%)	4'252,75 (0,052000%)
32 Corpo 007.001.002	11 - MANUFATTO DI RIPARTIZIONE - OPERE CIVILI - O.G. 1 - SCAVI E MOVIMENTI MATERIE	SOMMANO % aliquote 50,000000	129'463,42 (1,583000%)	64'731,71 (0,791500%)
33 Corpo 007.001.003	11 - MANUFATTO DI RIPARTIZIONE - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TRASPORTI E SMALTIMENTI	SOMMANO % aliquote 100,000000	2'453,51 (0,030000%)	2'453,51 (0,030000%)
34 Corpo 007.001.004	11 - MANUFATTO DI RIPARTIZIONE - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE IN C.A.	SOMMANO % aliquote 100,000000	2'780,64 (0,034000%)	2'780,64 (0,034000%)
35 Corpo 007.001.006	11 - MANUFATTO DI RIPARTIZIONE - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE METALLICHE	SOMMANO % aliquote 100,000000	18'155,96 (0,222000%)	18'155,96 (0,222000%)
	A R I P O R T A R E			2'513'807,27

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'513'807,27
36 Corpo 007.001.007	11 - MANUFATTO DI RIPARTIZIONE - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TUBAZIONI SOMMANO % aliquote	100,000000	6'842,83 (0,083670%)	6'842,83 (0,083670%)
37 Corpo 007.001.012	11 - MANUFATTO DI RIPARTIZIONE - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE PROVVISORIALI SOMMANO % aliquote	100,000000	2'256,74 (0,027594%)	2'256,74 (0,027594%)
38 Corpo 009.001.002	13 - SOLLEVAMENTO FANGHI - OPERE CIVILI - O.G. 1 - SCAVI E MOVIMENTI MATERIE SOMMANO % aliquote	100,000000	4'579,88 (0,056000%)	4'579,88 (0,056000%)
39 Corpo 009.001.003	13 - SOLLEVAMENTO FANGHI - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TRASPORTI E SMALTIMENTI SOMMANO % aliquote	100,000000	13'003,59 (0,159000%)	13'003,59 (0,159000%)
40 Corpo 009.001.004	13 - SOLLEVAMENTO FANGHI - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE IN C.A. SOMMANO % aliquote	100,000000	84'809,58 (1,037000%)	84'809,58 (1,037000%)
41 Corpo 009.001.006	13 - SOLLEVAMENTO FANGHI - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE METALLICHE SOMMANO % aliquote	100,000000	22'408,70 (0,274000%)	22'408,69 (0,274000%)
42 Corpo 009.001.007	13 - SOLLEVAMENTO FANGHI - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TUBAZIONI SOMMANO % aliquote	100,000000	31'323,11 (0,383000%)	31'323,12 (0,383000%)
43 Corpo 009.001.008	13 - SOLLEVAMENTO FANGHI - OPERE CIVILI - O.G. 1 - VALVOLE SOMMANO % aliquote	100,000000	33'531,27 (0,410000%)	33'531,28 (0,410000%)
44 Corpo 009.001.012	13 - SOLLEVAMENTO FANGHI - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE PROVVISORIALI SOMMANO % aliquote	9,520000	227'521,94 (2,782000%)	21'660,09 (0,264846%)
45 Corpo 009.002.005	13 - SOLLEVAMENTO FANGHI - OPERE Elettromeccaniche - O.S. 22 - OPERE Elettromeccaniche SOMMANO % aliquote	100,000000	202'659,73 (2,478000%)	202'659,73 (2,478000%)
46 Corpo 010.001.002	14 - TRATTAMENTI TERZIARI (FILTRI) - OPERE CIVILI - O.G. 1 - SCAVI E MOVIMENTI MATERIE SOMMANO % aliquote	100,000000	6'413,88 (0,078425%)	6'413,88 (0,078425%)
47 Corpo 010.001.003	14 - TRATTAMENTI TERZIARI (FILTRI) - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TRASPORTI E SMALTIMENTI SOMMANO % aliquote	100,000000	13'835,33 (0,169170%)	13'835,33 (0,169170%)
48 Corpo 010.001.004	14 - TRATTAMENTI TERZIARI (FILTRI) - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE IN C.A. SOMMANO % aliquote	100,000000	76'573,97 (0,936300%)	76'573,97 (0,936300%)
49 Corpo 010.001.006	14 - TRATTAMENTI TERZIARI (FILTRI) - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE METALLICHE SOMMANO %	100,000000	59'211,32	59'211,33
	A R I P O R T A R E			3'092'917,31

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'092'917,31
50 Corpo 010.001.007	14 - TRATTAMENTI TERZIARI (FILTRI) - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TUBAZIONI SOMMANO % aliquote	100,000000	(0,724000%) 4'462,93 (0,054570%)	(0,724000%) 4'462,93 (0,054570%)
51 Corpo 010.001.012	14 - TRATTAMENTI TERZIARI (FILTRI) - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE PROVVISORIALI SOMMANO % aliquote	100,000000	9'110,69 (0,111400%)	9'110,69 (0,111400%)
52 Corpo 010.002.005	14 - TRATTAMENTI TERZIARI (FILTRI) - OPERE Elettromeccaniche - O.S. 22 - OPERE Elettromeccaniche SOMMANO % aliquote	95,510000	327'297,92 (4,002000%)	312'602,25 (3,822310%)
53 Corpo 011.001.002	15 - VASCA DI DISINFEZIONE CON PAA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - SCAVI E MOVIMENTI MATERIE SOMMANO % aliquote	100,000000	6'195,92 (0,075760%)	6'195,92 (0,075760%)
54 Corpo 011.001.003	15 - VASCA DI DISINFEZIONE CON PAA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TRASPORTI E SMALTIMENTI SOMMANO % aliquote	100,000000	21'307,08 (0,260530%)	21'307,08 (0,260530%)
55 Corpo 011.001.004	15 - VASCA DI DISINFEZIONE CON PAA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE IN C.A. SOMMANO % aliquote	100,000000	89'634,81 (1,096000%)	89'634,81 (1,096000%)
56 Corpo 011.001.006	15 - VASCA DI DISINFEZIONE CON PAA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE METALLICHE SOMMANO % aliquote	100,000000	20'044,34 (0,245090%)	20'044,34 (0,245090%)
57 Corpo 011.001.007	15 - VASCA DI DISINFEZIONE CON PAA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TUBAZIONI SOMMANO % aliquote	93,960000	27'982,25 (0,342150%)	26'292,12 (0,321484%)
58 Corpo 011.001.012	15 - VASCA DI DISINFEZIONE CON PAA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE PROVVISORIALI SOMMANO % aliquote	100,000000	7'585,02 (0,092745%)	7'585,02 (0,092745%)
59 Corpo 011.002.005	15 - VASCA DI DISINFEZIONE CON PAA - OPERE Elettromeccaniche - O.S. 22 - OPERE Elettromeccaniche SOMMANO % aliquote	47,770000	20'854,82 (0,255000%)	9'962,35 (0,121814%)
60 Corpo 012.002.005	16 - TRATTAMENTO BOTTINI - OPERE Elettromeccaniche - O.S. 22 - OPERE Elettromeccaniche SOMMANO % aliquote	25,370000	67'307,89 (0,823000%)	17'076,02 (0,208795%)
61 Corpo 013.001.002	17 - INSPESAMENTO - OPERE CIVILI - O.G. 1 - SCAVI E MOVIMENTI MATERIE SOMMANO % aliquote	100,000000	490,70 (0,006000%)	490,70 (0,006000%)
62 Corpo 013.001.003	17 - INSPESAMENTO - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TRASPORTI E SMALTIMENTI SOMMANO %	100,000000	1'472,10	1'472,10
	A R I P O R T A R E			3'619'153,64

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'619'153,64
63 Corpo 013.001.004	17 - INSPESSIMENTO - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE IN C.A. SOMMANO % aliquote	84,830000	(0,018000%) 16'929,20 (0,207000%)	(0,018000%) 14'361,04 (0,175598%)
64 Corpo 013.001.006	17 - INSPESSIMENTO - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE METALLICHE SOMMANO % aliquote	53,320000	74'586,63 (0,912000%)	39'769,59 (0,486278%)
65 Corpo 013.001.009	17 - INSPESSIMENTO - OPERE CIVILI - O.G. 1 - COPERTURE E TAMPONAMENTI SOMMANO % aliquote	42,180000	12'022,19 (0,147000%)	5'070,96 (0,062005%)
66 Corpo 013.001.012	17 - INSPESSIMENTO - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE PROVVISORIALI SOMMANO % aliquote	100,000000	7'442,31 (0,091000%)	7'442,31 (0,091000%)
67 Corpo 013.002.005	17 - INSPESSIMENTO - OPERE Elettromeccaniche - O.S. 22 - OPERE Elettromeccaniche SOMMANO % aliquote	28,820000	97'240,69 (1,189000%)	28'024,77 (0,342670%)
68 Corpo 014.002.005	18 - DISIDRATAZIONE - OPERE Elettromeccaniche - O.S. 22 - OPERE Elettromeccaniche SOMMANO % aliquote	76,230000	268'168,39 (3,279000%)	204'424,76 (2,499582%)
69 Corpo 015.001.002	19 - NUOVO SISTEMA DI STOCCAGGIO E DOSAGGIO PAA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - SCAVI E MOVIMENTI MATERIE SOMMANO % aliquote	100,000000	65,43 (0,000800%)	65,43 (0,000800%)
70 Corpo 015.001.003	19 - NUOVO SISTEMA DI STOCCAGGIO E DOSAGGIO PAA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TRASPORTI E SMALTIMENTI SOMMANO % aliquote	100,000000	507,06 (0,006200%)	507,06 (0,006200%)
71 Corpo 015.001.004	19 - NUOVO SISTEMA DI STOCCAGGIO E DOSAGGIO PAA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE IN C.A. SOMMANO % aliquote	100,000000	4'170,96 (0,051000%)	4'170,96 (0,051000%)
72 Corpo 015.001.006	19 - NUOVO SISTEMA DI STOCCAGGIO E DOSAGGIO PAA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE METALLICHE SOMMANO % aliquote	100,000000	6'624,47 (0,081000%)	6'624,47 (0,081000%)
73 Corpo 015.001.009	19 - NUOVO SISTEMA DI STOCCAGGIO E DOSAGGIO PAA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - COPERTURE E TAMPONAMENTI SOMMANO % aliquote	100,000000	2'780,72 (0,034001%)	2'780,72 (0,034001%)
74 Corpo 015.001.012	19 - NUOVO SISTEMA DI STOCCAGGIO E DOSAGGIO PAA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE PROVVISORIALI SOMMANO % aliquote	100,000000	2'731,65 (0,033401%)	2'731,65 (0,033401%)
	A R I P O R T A R E			3'935'127,36

