

Comune di Casalino (NO)



**ACQUA
NOVARA.VCO
S.p.A.**

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

Sostituzione bacino e rilancio della rete idrica di Casalino (NO)

OGGETTO:

Cronoprogramma

SCALA:

/

AVANZAMENTO PROGETTO:

Esecutivo

NOME FILE:

REV.N°	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	08/2023	PRIMA EMISSIONE	ETC	ETC	AC

RIF N° COMMESSA: -

RIF INTERNO ETC: ANV_046

CUP: D73E20000090005

RUP: ING. GIUSEPPE CARANTI

IL PROGETTISTA



IL RTP



ELABORATO N°:

E-R-140-05



PROPRIETA' RISERVATA

**QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA VCO s.p.a.**

ID	Task Name	Durata	Predecessori	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33
1	POTABILIZZATORE DI CASALINO	190 giorni																																			
2	Consegna lavori	1 giorno																																			
3	Fase A - Accantieramento	9 giorni																																			
4	A.1: Allestimento cantiere	2 giorni																																			
5	A.2: Approntamento viabilità di cantiere	2 giorni	4																																		
6	A.3: Abbattimento alberi e sgombero materiali	3 giorni	5																																		
7	Fase B - Nuovo edificio	149 giorni																																			
8	B.1: Inertizzazione della cisterna esistente	3 giorni	6																																		
9	B.2: Completamento platea per nuovo edificio	15 giorni	8																																		
10	B.3: Trivellazione dei micropali e allestimento piattaforma di fondazione	15 giorni	9																																		
11	B.4: Realizzazione vasche in ca	15 giorni	10																																		
12	B.5: Dismissione pompe di pressurizzazione, collegamento alle pompe esterne per la frazione di Orfengo e dismissione apparecchiature dell'edificio servizi	3 giorni	11																																		
13	B.6: Installazione nuovo gruppo di pressurizzazione, connessione alla rete di distribuzione, allacciamento al gruppo di pompaggio	10 giorni	12																																		
14	B.7: Rifornimento della rete dell'acquedotto in modalità provvisoria	1 giorno	13																																		
15	B.8: Completamento opere civili	30 giorni	14																																		
16	B.9: Installazione apparecchiature e piping impianto di filtrazione	10 giorni	15																																		
17	B.10: Posa nuovi quadri elettrici e collegamenti elettrici nuove utenze	5 giorni	16																																		
18	Fase C - Adeguamento locale tecnico esistente e ultimazione interventi per avvio impianto	22 giorni																																			
19	C.1: Installazione apparecchiature elettromeccaniche	5 giorni	17																																		
20	C.2: Installazione collegamento pozzo - vasca di trattamento e condotta di scarico acque di controlavaggio	3 giorni	19																																		
21	C.3: Posa nuovi quadri elettrici e collegamenti elettrici nuove utenze	5 giorni	20																																		
22	C.4: Collegamento del pozzo al nuovo impianto	1 giorno	21																																		
23	C.5: Collaudo e avviamento impianto	2 giorni	22																																		
24	Fase D - Sistemazioni esterne e smantellamento cantiere	8 giorni																																			
25	D.1: Livellamento e asfaltatura nuova viabilità	5 giorni	23																																		
26	D.2: Pulizia e dismissione cantiere	1 giorno	25																																		

Nota: la durata è espressa in giorni naturali consecutivi