

Comune di Gravellona
Provincia di VCO

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 30/09/2023

OGGETTO: Lavori di adeguamento del depuratore di Gravellona Toce alle direttive comunitarie

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

IMPRESA: EDIL ALTA S.r.l.


Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	9 996 986.99
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	151 845.67
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 8'178'358,89 - 100%)			
1 Corpo 001.001.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - OPERE CIVILI - O.G. 1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI SOMMANO % aliquote	100,000000	52'300,61 (0,639500%))	52'300,61 (0,639500%)
2 Corpo 003.001.007	2 ; 3 ; 4 ; 5 - GRIGLIATURA GROSSOLANA ; SOLLEVAMENTO INIZIALE ; GRIGLIATURA FINE ; DISSABBIATURA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TUBAZIONI SOMMANO % aliquote	0,700000	102'638,40 (1,255000%))	718,47 (0,008785%)
3 Corpo 003.002.005	2 ; 3 ; 4 ; 5 - GRIGLIATURA GROSSOLANA ; SOLLEVAMENTO INIZIALE ; GRIGLIATURA FINE ; DISSABBIATURA - OPERE ELETTROMECCANICHE - O.S. 22 - OPERE ELETTROMECCANICHE SOMMANO % aliquote	8,050000	1'205 817,23 (14,744000 %))	97'068,29 (1,186892%)
4 Corpo 005.001.002	8 ; 10 - BIOLOGICO A CICLI ALTERNATI ; DEFOSFATAZIONE CHIMICA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - SCAVI E MOVIMENTI MATERIE SOMMANO % aliquote	62,380000	37'702,23 (0,461000%))	23'518,65 (0,287572%)
5 Corpo 005.001.003	8 ; 10 - BIOLOGICO A CICLI ALTERNATI ; DEFOSFATAZIONE CHIMICA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TRASPORTI E SMALTIMENTI SOMMANO % aliquote	100,000000	147'946,51 (1,809000%))	147'946,51 (1,809000%)
6 Corpo 005.001.004	8 ; 10 - BIOLOGICO A CICLI ALTERNATI ; DEFOSFATAZIONE CHIMICA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE IN C.A. SOMMANO % aliquote	55,930000	576'574,30 (7,050000%))	322'478,00 (3,943065%)
7 Corpo 005.001.006	8 ; 10 - BIOLOGICO A CICLI ALTERNATI ; DEFOSFATAZIONE CHIMICA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE METALLICHE SOMMANO % aliquote	19,110000	53'241,12 (0,651000%))	10'174,38 (0,124406%)
8 Corpo 005.001.007	8 ; 10 - BIOLOGICO A CICLI ALTERNATI ; DEFOSFATAZIONE CHIMICA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TUBAZIONI SOMMANO % aliquote	28,880000	30'341,71 (0,371000%))	8'762,69 (0,107145%)
9 Corpo 005.001.012	8 ; 10 - BIOLOGICO A CICLI ALTERNATI ; DEFOSFATAZIONE CHIMICA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE PROVVISORIALI SOMMANO % aliquote	43,220000	80'720,40 (0,987000%))	34'887,36 (0,426581%)
10 Corpo 005.002.005	8 ; 10 - BIOLOGICO A CICLI ALTERNATI ; DEFOSFATAZIONE CHIMICA - OPERE ELETTROMECCANICHE - O.S. 22 - OPERE ELETTROMECCANICHE SOMMANO % aliquote	27,740000	380'597,84 (4,653719%))	105'577,84 (1,290942%)
11 Corpo 007.001.002	11 - MANUFATTO DI RIPARTIZIONE - OPERE CIVILI - O.G. 1 - SCAVI E MOVIMENTI MATERIE SOMMANO % aliquote	100,000000	2'453,51 (0,030000%))	2'453,51 (0,030000%)
	A R I P O R T A R E			805'886,31

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			805'886,31
12 Corpo 007.001.003	11 - MANUFATTO DI RIPARTIZIONE - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TRASPORTI E SMALTIMENTI SOMMANO % aliquote	100,000000	2'780,64 (0,034000%))	2'780,64 (0,034000%)
13 Corpo 007.001.004	11 - MANUFATTO DI RIPARTIZIONE - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE IN C.A. SOMMANO % aliquote	100,000000	18'155,96 (0,222000%))	18'155,96 (0,222000%)
14 Corpo 007.001.006	11 - MANUFATTO DI RIPARTIZIONE - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE METALLICHE SOMMANO % aliquote	100,000000	41'873,20 (0,512000%))	41'873,20 (0,512000%)
15 Corpo 007.001.007	11 - MANUFATTO DI RIPARTIZIONE - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TUBAZIONI SOMMANO % aliquote	100,000000	6'842,83 (0,083670%))	6'842,83 (0,083670%)
16 Corpo 007.001.012	11 - MANUFATTO DI RIPARTIZIONE - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE PROVVISORIALI SOMMANO % aliquote	100,000000	2'256,74 (0,027594%))	2'256,74 (0,027594%)
17 Corpo 009.002.005	13 - SOLLEVAMENTO FANGHI - OPERE ELETTROMECCANICHE - O.S. 22 - OPERE ELETTROMECCANICHE SOMMANO % aliquote	46,460000	202'659,73 (2,478000%))	94'155,71 (1,151279%)
18 Corpo 010.001.002	14 - TRATTAMENTI TERZIARI (FILTRI) - OPERE CIVILI - O.G. 1 - SCAVI E MOVIMENTI MATERIE SOMMANO % aliquote	100,000000	6'413,88 (0,078425%))	6'413,88 (0,078425%)
19 Corpo 010.001.003	14 - TRATTAMENTI TERZIARI (FILTRI) - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TRASPORTI E SMALTIMENTI SOMMANO % aliquote	100,000000	13'835,33 (0,169170%))	13'835,33 (0,169170%)
20 Corpo 010.001.004	14 - TRATTAMENTI TERZIARI (FILTRI) - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE IN C.A. SOMMANO % aliquote	100,000000	76'573,97 (0,936300%))	76'573,97 (0,936300%)
21 Corpo 010.001.006	14 - TRATTAMENTI TERZIARI (FILTRI) - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE METALLICHE SOMMANO % aliquote	93,050000	59'211,32 (0,724000%))	55'096,14 (0,673682%)
22 Corpo 010.001.007	14 - TRATTAMENTI TERZIARI (FILTRI) - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TUBAZIONI SOMMANO % aliquote	100,000000	4'462,93 (0,054570%))	4'462,93 (0,054570%)
23 Corpo 010.001.012	14 - TRATTAMENTI TERZIARI (FILTRI) - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE PROVVISORIALI SOMMANO % aliquote	100,000000	9'110,69 (0,111400%))	9'110,69 (0,111400%)
24 Corpo 010.002.005	14 - TRATTAMENTI TERZIARI (FILTRI) - OPERE ELETTROMECCANICHE - O.S. 22 - OPERE ELETTROMECCANICHE SOMMANO % aliquote	85,770000	327'297,92 (4,002000%))	280'723,43 (3,432515%)
25 Corpo 011.001.002	15 - VASCA DI DISINFEZIONE CON PAA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - SCAVI E MOVIMENTI MATERIE			
	A R I P O R T A R E			1'418'167,76

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'418'167,76
26 Corpo 011.001.003	15 - VASCA DI DISINFEZIONE CON PAA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TRASPORTI E SMALTIMENTI SOMMANO % aliquote	100,000000	6'195,92 (0,075760%)	6'195,92 (0,075760%)
27 Corpo 011.001.004	15 - VASCA DI DISINFEZIONE CON PAA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE IN C.A. SOMMANO % aliquote	100,000000	21'307,08 (0,260530%)	21'307,08 (0,260530%)
28 Corpo 011.001.006	15 - VASCA DI DISINFEZIONE CON PAA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE METALLICHE SOMMANO % aliquote	100,000000	20'044,34 (0,245090%)	20'044,34 (0,245090%)
29 Corpo 011.001.007	15 - VASCA DI DISINFEZIONE CON PAA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TUBAZIONI SOMMANO % aliquote	93,960000	27'982,25 (0,342150%)	26'292,12 (0,321484%)
30 Corpo 011.001.012	15 - VASCA DI DISINFEZIONE CON PAA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE PROVVISORIALI SOMMANO % aliquote	100,000000	7'585,02 (0,092745%)	7'585,02 (0,092745%)
31 Corpo 011.002.005	15 - VASCA DI DISINFEZIONE CON PAA - OPERE Elettromeccaniche - O.S. 22 - OPERE Elettromeccaniche SOMMANO % aliquote	47,770000	20'854,82 (0,255000%)	9'962,35 (0,121814%)
32 Corpo 012.002.005	16 - TRATTAMENTO BOTTINI - OPERE Elettromeccaniche - O.S. 22 - OPERE Elettromeccaniche SOMMANO % aliquote	13,640000	67'307,89 (0,823000%)	9'180,80 (0,112257%)
33 Corpo 014.002.005	18 - DISIDRATAZIONE - OPERE Elettromeccaniche - O.S. 22 - OPERE Elettromeccaniche SOMMANO % aliquote	29,040000	268'168,39 (3,279000%)	77'876,10 (0,952222%)
34 Corpo 015.001.002	19 - NUOVO SISTEMA DI STOCCAGGIO E DOSAGGIO PAA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - SCAVI E MOVIMENTI MATERIE SOMMANO % aliquote	100,000000	65,43 (0,000800%)	65,43 (0,000800%)
35 Corpo 015.001.003	19 - NUOVO SISTEMA DI STOCCAGGIO E DOSAGGIO PAA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TRASPORTI E SMALTIMENTI SOMMANO % aliquote	100,000000	507,06 (0,006200%)	507,06 (0,006200%)
36 Corpo 015.001.004	19 - NUOVO SISTEMA DI STOCCAGGIO E DOSAGGIO PAA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE IN C.A. SOMMANO % aliquote	100,000000	4'170,96 (0,051000%)	4'170,96 (0,051000%)
37 Corpo 015.001.006	19 - NUOVO SISTEMA DI STOCCAGGIO E DOSAGGIO PAA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE METALLICHE SOMMANO % aliquote	100,000000	6'624,47 (0,081000%)	6'624,47 (0,081000%)
	A R I P O R T A R E			1'697'614,22

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<p><u>RIEPILOGO FINALE</u></p> <p>Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso</p> <p>LAVORI A CORPO euro</p> <p>aliquota</p> <p>PER LAVORI A CORPO euro</p> <p>COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro</p> <p>TOTALE euro</p> <p><u>RIEPILOGO SAL</u></p> <p>SAL n.1 A TUTTO IL 30/06/2023 euro 871 444.41 - differenza SAL precedente euro SAL n.2 A TUTTO IL 30/09/2023 euro 1 820 862.74 - differenza SAL precedente euro</p> <p>TOTALE euro</p> <p>Data, 30/09/2023</p> <p>L'Impresa</p> <p>Il Direttore dei Lavori</p> <div></div>			<p>1'787'456,69 (21,855934%)</p> <p>1'787'456,69</p> <p>33'406,05</p> <p>1'820'862,74</p> <p>871'444,41 949'418,33</p> <p>1'820'862,74</p>
	A RIPORTARE			