

**Comune di Gravellona**  
Provincia di VCO

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 1 A TUTTO IL 30/06/2023**

**OGGETTO:** Lavori di adeguamento del depuratore di Gravellona Toce alle direttive comunitarie

**COMMITTENTE:** Acqua Novara.VCO S.p.A.

**IMPRESA:** EDIL ALTA S.r.l.

Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ rep. n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	9 996 986.99
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	151 845.67
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 8'178'358,89 - 100%)			
1 Corpo 001.001.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - OPERE CIVILI - O.G. 1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI SOMMANO % aliquote	100,000000	52'300,61 (0,639500% )	52'300,61 (0,639500%)
2 Corpo 005.001.002	8 ; 10 - BIOLOGICO A CICLI ALTERNATI ; DEFOSFATAZIONE CHIMICA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - SCAVI E MOVIMENTI MATERIE SOMMANO % aliquote	34,360000	37'702,23 (0,461000% )	12'954,49 (0,158400%)
3 Corpo 005.001.003	8 ; 10 - BIOLOGICO A CICLI ALTERNATI ; DEFOSFATAZIONE CHIMICA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TRASPORTI E SMALTIMENTI SOMMANO % aliquote	86,690000	147'946,51 (1,809000% )	128'254,83 (1,568222%)
4 Corpo 005.001.004	8 ; 10 - BIOLOGICO A CICLI ALTERNATI ; DEFOSFATAZIONE CHIMICA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE IN C.A. SOMMANO % aliquote	6,880000	576'574,30 (7,050000% )	39'668,31 (0,485040%)
5 Corpo 010.001.002	14 - TRATTAMENTI TERZIARI (FILTRI) - OPERE CIVILI - O.G. 1 - SCAVI E MOVIMENTI MATERIE SOMMANO % aliquote	100,000000	6'413,88 (0,078425% )	6'413,88 (0,078425%)
6 Corpo 010.001.003	14 - TRATTAMENTI TERZIARI (FILTRI) - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TRASPORTI E SMALTIMENTI SOMMANO % aliquote	100,000000	13'835,33 (0,169170% )	13'835,33 (0,169170%)
7 Corpo 010.001.004	14 - TRATTAMENTI TERZIARI (FILTRI) - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE IN C.A. SOMMANO % aliquote	100,000000	76'573,97 (0,936300% )	76'573,97 (0,936300%)
8 Corpo 010.001.006	14 - TRATTAMENTI TERZIARI (FILTRI) - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE METALLICHE SOMMANO % aliquote	11,290000	59'211,32 (0,724000% )	6'684,96 (0,081740%)
9 Corpo 010.001.007	14 - TRATTAMENTI TERZIARI (FILTRI) - OPERE CIVILI - O.G. 1 - TUBAZIONI SOMMANO % aliquote	100,000000	4'462,93 (0,054570% )	4'462,93 (0,054570%)
10 Corpo 010.001.012	14 - TRATTAMENTI TERZIARI (FILTRI) - OPERE CIVILI - O.G. 1 - OPERE PROVVISORIALI SOMMANO % aliquote	100,000000	9'110,69 (0,111400% )	9'110,69 (0,111400%)
11 Corpo 010.002.005	14 - TRATTAMENTI TERZIARI (FILTRI) - OPERE ELETTROMECCANICHE - O.S. 22 - OPERE ELETTROMECCANICHE SOMMANO % aliquote	85,770000	327'297,92 (4,002000% )	280'723,43 (3,432515%)
12 Corpo 011.001.002	15 - VASCA DI DISINFEZIONE CON PAA - OPERE CIVILI - O.G. 1 - SCAVI E MOVIMENTI MATERIE SOMMANO % aliquote	100,000000	6'195,92 (0,075760% )	6'195,92 (0,075760%)
	A R I P O R T A R E			637'179,35







