

COMUNE DI MASSINO VISCONTI (NO)



**ACQUA
NOVARA.VCO**
S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

RITRIVELLAZIONE DEL POZZO ORTI IN COMUNE DI MASSINO VISCONTI

OGGETTO:

CRONOPROGRAMMA

SCALA:

-

AVANZAMENTO PROGETTO:

FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA

Data Rev. N° 0:

GENNAIO 2025

Rev. N°	Modifiche	Data
1	—	-/-/-
2	—	-/-/-
3	—	-/-/-
4	—	-/-/-

Rif. N° Commessa:

Y02M - 10045791

CUP:

-

RUP:

Ing. Matteo Ferrero

I Progettisti

Dott. Ing. Stefano Aina

Dott. Geol. Andrea Tettoni

Elaborato N°:

H



PROPRIETA' RISERVATA

**QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.**

DESCRIZIONE	N. giorni	Sett. 1							Sett. 2							Sett. 3							Sett. 4							Sett. 5							Sett. 6						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
- ALLESTIMENTO CANTIERE	8																																										
- Allestimento cantiere	3																																										
- Allestimento impianto di perforazione	3																																										
- Allestimento area di deposito	2																																										
- ATTIVITA' DI PULIZIA DEL VERDE	5																																										
- Decespugliamento delle aree	3																																										
- Abbattimento degli alberi interferenti	2																																										
- ATTIVITA' DI PERFORAZIONE NUOVO POZZO	114																																										
- Perforazione Ø1000 fino a - 105 m da p.c.	91																																										
- Posizionamento delle colonne pozzo (saldatura + calata)	15																																										
- Posizionamento drenaggio in ghiaietto siliceo	3																																										
- Impermeabilizzazione con argilla in pellets e cls	5																																										
- SPURGO DEL POZZO E PROVA DI PORTATA	15																																										
- Spurgo fino all'ottenimento dell'acqua chiara	5																																										
- Prova di portata a gradini	5																																										
- Prova di portata lunga durata	2																																										
- Rimozione pompa, aste e pulizia dell'area	3																																										
- REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI ED OPERE ACCESSORIE	35																																										
- Scavo e posa dele tubazione PEAD lisce e corrugate	5																																										
- Opere in CA prefabbricate e gettate in opera	5																																										
- Piping fabbricato avampozzo	5																																										
- Impermeabilizzazione ZTA	5																																										
- Recinzione ZTA	5																																										
- Fornitura e posa impianto elettrico e TLC	10																																										
- SMOBILIZZO CANTIERE	3																																										
- Smobilizzo cantiere	3																																										
TOTALE	180																																										

[illegible]

[illegible]

[illegible]